

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципалитетного образования «Новодевяткинское сельское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии Ленинградской области и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, Ленинградской области» по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя	Фактические значения	Сведения об объемах финансирования												Исполнено на 01.04.2019 года	Исполнено за последний квартал 2019 года					Неиспользованный остаток бюджета от сферы (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников в (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств бюджета ального образования (рублей)	За счет средств в внебюджетных источниках (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)		За счет средств ального образования (рублей)	За счет средств в внебюджетных источниках (рублей)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Устройство резинового покрытия детской площадки в д.Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие	293 кв.м.	0	1 202 000,00	1 028 800,00	171 200,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д.Новое Девяткино.мощение тротуарной плиткой,	711 кв.м.	0	1 202 000,00	1 028 800,00	171 200,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Итого	X	X	2 404 000,00	2 057 600,00	342 400,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

* в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашением)

Глава муниципального образования Семин Д.А.Майоров

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

О.И. Осолоджкина
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.Ш. Кузьмина (8-812-595-74-44)

(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



**Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Устройство резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие			Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
1.2.	Выполнение работ по устройству резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	Исполнение запланировано на 3 квартал
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Исполнение запланировано на сентябрь
2.	Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов			Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в проведении досуга	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
2.2.	Выполнение работ по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в	Исполнение запланировано на 3 квартал

	скамеек и урн, устройство газонов			проведении досуга	
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Исполнение запланировано на сентябрь

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт приемки законченных работ	Не исполнено. Планируется к исполнению в планируемые сроки.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	На 01.04.2019г. корректировка не требуется.