

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированное требование к достижению целевого показателя	Фактическое значение	Сведения об объемах финансирования												Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников в (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств в виде бюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство резинового покрытия детской площадки в д.Новое Девяткино у дома 19/63 кв.м.	293 кв.м.	0	1 202 000,00	1 028 800,00	171 200,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д.Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой,	711 кв.м.	0	1 202 000,00	1 028 800,00	171 200,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		X	2 404 000,00	2 057 600,00	342 400,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава муниципального образования _____

Д.А.Майоров

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____

О.И. Осолодкина

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.Ш. Кузьмина (8-812-595-74-44)

(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



**Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Устройство резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие			Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
1.2.	Выполнение работ по устройству резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	Исполнение запланировано на 3 квартал
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Исполнение запланировано на сентябрь
2.	Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов			Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в проведении досуга	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Исполнение запланировано на 2-3 кварталы
2.2.	Выполнение работ по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в	Исполнение запланировано на 3 квартал

	скамеек и урн, устройство газонов			проведении досуга	
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Исполнение запланировано на сентябрь
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт приемки законченных работ	Не исполнено. Планируется к исполнению в планируемые сроки.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	На 01.04.2019г. корректировка не требуется.